

“其他需要说明的事项”相关说明

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 环境保护设施简况

(1) 废水：主要为员工办公、生活废水以及车间清洁废水。废水经厂区已建排水管网排入成都龙鼎电气有限公司预处理池处理后排入市政管网，经芦溪河污水处理厂处理后排入芦溪河。

(2) 废气：本项目在对塑胶骨架和 PVC 表皮+PU 泡棉喷胶以及加热工序会产生一定量的有机废气，有机废气主要是喷胶、加热工序胶水挥发产生的有机废气。项目在喷胶房顶部设集风管，烤箱进出口设集气罩，产生的有机废气经收集后汇入 1 根主风管引入 1 套 UV 光解+活性炭吸附处理装置进行处理后通过 15m 高排气筒（1#）高空排放。

(3) 噪声：本项目噪声主要来源于压合机、空压机、裁剪冲切机、引风机等设备运行时产生的设备噪声及进出车辆噪声，通过合理布局、基础减振处理、选用低噪声设备以及加强进出车辆噪声管理等措施减小噪声。

(4) 固废：本项目营运期产生的固体废物主要包括办公生活垃圾、表皮边角料以及不合格产品等，危险废物主要为废机油、润滑油以及废胶水桶。

1.2 施工过程简况

项目编制了环境影响报告表，对主体工程和环保设施进行了初步设计，初步设计利用独立篇章对环保设施进行了详细描述。环境保护设施纳入了施工合同，在项目进行调试前，环境保护设施的按时完工，环保设施与主体工程同时投入使用。

1.3 验收过程简况

本项目验收过程见表 1-1。

表 1-1 验收过程一览表

项目	内容
项目竣工时间	2018 年 9 月
验收工作启动时间	2019 年 5 月
现场监测时间	2019 年 5 月 9 日-10 日及 6 月 12-13 日
验收监测单位	四川佳怡德环境科技有限公司
验收监测报表完成时间	2019 年 8 月
自主验收组织时间	2019 年 8 月 30 日
自主验收意见的结论	项目环保审查、审批手续完备，环保设施及措施基本按环评要求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，验收监测污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，《验收监测表》的经修改完善、环保设施整改落实后，建议项目通过废水、废气、噪声验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。

2. 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

2.1.1 环保组织机构及规章制度

本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表 1-2。

表 1-2 环保组织机构及规章制度主要内容一览表

项目	主要内容
环保组织机构	成立了环保组织结构，由分管环保工作的经理全面负责厂区环境保护工作，并设有环保管理员，环保档案由环保管理员负责
环保设施日常运行维护	车间主任负责环保设置调试及日常运行维护
环境管理台账记录	环保管理员负责环境管理台账的监督检查

运行维护费用保障	环保工作分管领导负责设备维护费用、监测费用的保障，并列入年度开支计划
----------	------------------------------------

2.1.2 环境风险防范措施

项目无环境风险要素。

2.1.3 环境监测计划

本项目已经按环评文件及审批决定要去制定环境监测计划，目前，公司刚通过竣工环保验收，工作时间较短，尚未进行环境监测。

2.2 配套措施落实情况

本项目为汽车内饰包覆件项目，不涉及区域削减及落后产能淘汰。

3 整改工作情况

无

四川梓翔汽车配件有限公司

2019年8月